

1  
ДИРЕКТИВНЫЙ ГРАФИК РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ ПОД ГОСТИНИЦУ.

Ид.	Комплекс работ и мероприятий	Начало работы (авансирование)	Окончание работы (расчет)	Раб. Дни	Крайний срок	Тек. вып. %	Стоимость, руб з4	% от общей стоимости ч7	Примечания (Т2)	Годы																												
										2010				2011				2012				2013				2014				2015								
										K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1					
1	Реконструкция зданий под гостиницу. Английская набережная, д. 62, 64 лит. А. Общ. Пл. - 15815,90 м2. Пол. Пл. - 12597,61 м2. Расч. Пл. - 9549,64 м2. Кол-во номеров - 187	Пн 12.07.10	Ср 05.12.12	628 дней?	Ср 05.12.12	1%		100		12.07	628 дней?																											05.12
2	Разработка, согласование и экспертиза проектной документации	Пн 12.07.10	Ср 08.12.10	108 дней?	НД	16%	2.69		12.07	16%		08.12																										
3	Оперативные вопросы проектной подготовки	Пн 12.07.10	Чт 12.08.10	24 дней?	НД	0%	0		12.07	0%		12.08																										
36	Дообследование зданий и сооружений	Пн 12.07.10	Пт 10.09.10	45 дней	НД	0%	0.06		12.07	0%		10.09																										
38	Проект реставрации	Пн 12.07.10	Вт 20.07.10	7 дней	НД	100%	0		12.07	100%		20.07																										
40	Проектная документация (ПП)	Пн 12.07.10	Пт 01.10.10	60 дней?	НД	31%	2.25		12.07	31%		01.10																										
41	Проектная документация	Пн 12.07.10	Пт 24.09.10	55 дней?	Пт 24.09.10	50%	2.1		12.07	50%		24.09																										
43	Доработка и согласование проектной документации	Пн 19.07.10	Пт 24.09.10	50 дней	Пт 24.09.10	15%	0.15		19.07	15%		24.09																										
45	Передача проектной документации в экспертизу	Пн 27.09.10	Пт 01.10.10	5 дней?	Пт 01.10.10	0%	0		27.09	0%		01.10																										
49	Экспертиза проектной документации	Пн 04.10.10	Ср 08.12.10	48 дней	Ср 08.12.10	0%	0.38		04.10	0%		08.12																										
51	Получение разрешения на строительство	Чт 09.12.10	Ср 15.12.10	5 дней?	Ср 15.12.10	0%	0		09.12	0%		15.12																										
55	Тендер на комплексный генпоряд	Пн 12.07.10	Пт 20.08.10	30 дней	Пт 20.08.10	0%	0		12.07	0%		20.08																										
57	Оформление договора на комплексный генпоряд	Пн 23.08.10	Пн 11.10.10	36 дней	НД	0%	0.1		23.08	0%		11.10																										
59	Техническое задание на разработку РД	Вт 12.10.10	Пт 12.11.10	24 дней	НД	0%	0		12.10	0%		12.11																										
61	Рабочая документация АР	Пн 15.11.10	Ср 09.02.11	63 дней?	НД	0%	2.17		15.11	0%		09.02																										
62	Рабочая документация АР на реконструкцию домов 63, 65	Пн 15.11.10	Ср 09.02.11	63 дней	НД	0%	0.73		15.11	0%		09.02																										
64	Рабочая документация АР на реконструкцию домов 62, 64	Пн 15.11.10	Ср 09.02.11	63 дней?	НД	0%	0.53		15.11	0%		09.02																										
66	Рабочая документация АР на новый корпус	Пн 15.11.10	Ср 09.02.11	63 дней	НД	0%	0.91		15.11	0%		09.02																										
68	Авторский надзор	Чт 16.12.10	Ср 05.12.12	515 дней	НД	0%	0.19		16.12	515 дней																											05.12	







