

1  
ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ДОМА

Ид.	Предшественники	Работы и их этапы	Исполнители (Т1)	Начало	Окончание (ОК)	Раб. Дни	Крайний срок (КС)	% завершения	Ед. изм. Объем (т3)	Объем (ч1)	Стоим. Ед., т.р. (з2)	Стоимость (з1)	Примечание (т2)	2013												2014					
														Полугодие 1, 2013						Полугодие 2, 2013						Полугодие 1, 2014					Полуго
														Д	Я	Ф	М	А	М	И	И	А	С	О	Н	Д	Я	Ф	М	А	М
1		Строительство жилья. Котельниково, Волгоградской области		Пн 04.02.13	Пт 13.06.14	355 д?	Пт 30.05.14	1%		0	0,00р.	0,00р.		04.02	[Progress bar from 04.02 to 13.06 with 1% completion]											13.06					
2		Выбор и оформление земельного участка		Пн 04.02.13	Ср 03.04.13	43 д?	Ср 03.04.13	64%		0	0,00р.	0,00р.		04.02	[Progress bar from 04.02 to 03.04 with 64% completion]																
10		Оформление ТЗ и заключение договора на проектную подготовку		Пт 01.03.13	Пн 04.03.13	2 д?	НД	100%		0	0,00р.	0,00р.	Договор только на ПИР? Кто генпроектировщик? Что он проектирует?	01.03	[Progress bar from 01.03 to 04.03 with 100% completion]																
13	10	Авансирование проектной подготовки		Вт 05.03.13	Ср 06.03.13	2 д?	НД	0%		0	0,00р.	0,00р.	Договор только на ПИР? Кто генпроектировщик? Что он проектирует?	05.03	[Progress bar from 05.03 to 06.03 with 0% completion]																
15	13	Проектная подготовка		Чт 07.03.13	Пт 11.10.13	157 д?	Пт 11.10.13	0%		0	0,00р.	0,00р.		07.03	[Progress bar from 07.03 to 11.10 with 0% completion]																
16		Разработка и согласование ППТ		Чт 07.03.13	Вт 02.04.13	19 д	НД	0%		0	0,00р.	0,00р.		07.03	[Progress bar from 07.03 to 02.04 with 0% completion]																
23	16НН	Разработка и согласование ПМ		Чт 07.03.13	Чт 11.04.13	26 д	НД	0%		0	0,00р.	0,00р.		07.03	[Progress bar from 07.03 to 11.04 with 0% completion]																
41	40	Кадастрирование		Пт 12.04.13	Чт 02.05.13	15 д	НД	0%		0	0,00р.	0,00р.		12.04	[Progress bar from 12.04 to 02.05 with 0% completion]																
44	23	Разработка и согласование градостроительного плана (ГП (ГПЗУ))		Пт 12.04.13	Чт 02.05.13	15 д	НД	0%		0	0,00р.	0,00р.		12.04	[Progress bar from 12.04 to 02.05 with 0% completion]																
48	23;44НН	Вынос границ участка		Пт 12.04.13	Чт 02.05.13	15 д	НД	0%		0	0,00р.	0,00р.		12.04	[Progress bar from 12.04 to 02.05 with 0% completion]																
52	16	Проектно-испытательные работы (ПИР)		Ср 03.04.13	Пт 11.10.13	138 д?	НД	0%		0	0,00р.	0,00р.		03.04	[Progress bar from 03.04 to 11.10 with 0% completion]																
53		Инженерно-геологические изыскания		Ср 03.04.13	Вт 30.04.13	20 д	НД	0%		0	0,00р.	0,00р.		03.04	[Progress bar from 03.04 to 30.04 with 0% completion]																
59	53	Предпроектные проработки (ПП)		Ср 01.05.13	Чт 04.07.13	47 д	НД	0%		0	0,00р.	0,00р.		01.05	[Progress bar from 01.05 to 04.07 with 0% completion]																
121	67НН	Проектная документация (ПД)		Ср 01.05.13	Вт 25.06.13	40 д?	Вт 25.06.13	0%		0	0,00р.	0,00р.		01.05	[Progress bar from 01.05 to 25.06 with 0% completion]																
195	121	Экспертиза ПД		Ср 26.06.13	Ср 24.07.13	21 д	Ср 24.07.13	0%	23,42	0,00р.	0,00р.		26.06	[Progress bar from 26.06 to 24.07 with 0% completion]																	
203	121	Рабочая документация (РД) с необходимым объемом согласований		Ср 26.06.13	Пт 13.09.13	58 д?	Пт 13.09.13	0%		0	0,00р.	0,00р.		26.06	[Progress bar from 26.06 to 13.09 with 0% completion]																
249	203	Получение ТУ на подключение инженерных сетей		Пн 16.09.13	Пт 11.10.13	20 д	НД	0%		0	0,00р.	0,00р.		16.09	[Progress bar from 16.09 to 11.10 with 0% completion]																
251	265НН	Авторский надзор		Чт 01.08.13	Пн 05.05.14	198 д	НД	0%		0	0,00р.	0,00р.		01.08	[Progress bar from 01.08 to 05.05 with 0% completion]																



